

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100

Заказчик : ОАУСО «Новгородский ЦСА»
Подрядчик : ООО "Новопожсервис"
Стройка : Ремонтные работы в здании ОАУСО "Новгородский центр социальной адаптации", расположенный по адресу: г. Великий Новгород, ул. Хутынская, д. 5Б
Объект : Ремонтные работы в здании ОАУСО "Новгородский центр социальной адаптации", расположенный по адресу: г. Великий Новгород, ул. Хутынская, д. 5Б

Код			
Форма по ОКУД	0322005		
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
номер	9868002		
дата	11	ноября	2024
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с по
АКТ 38-24	16 декабря 2024 г.	11 ноября 2024 г. 16 декабря 2024 г.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 812,42 тыс. руб.

№ п.п.	№ п.п. по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
					на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1. Кухня №13 II этаж												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Стены												
1	1	ГЭСНр63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных V=0,448*100%	100 м2	0,448		0,448					
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,6592					1 296,61
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,4		4,6592			278,29		1 296,61

			Итого прямые затраты							1 296,61
1.1	1.1	999-9900	Строительный мусор	т	0,03		0,01344	0		0
			ФОТ							1 296,61
		812/ пр_2020_прил._т. п.97_гр.3	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте	%	90%		90%			1 166,95
		774/ пр_2020_прил._т. п.97_гр.3	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте	%	45%		45%			583,47
			Всего по позиции					6 801,41		3 047,03
2	2	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм V=0,125*100%	100 м2	0,125		0,125			
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			28,325			8 931,16
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	226,6		28,325	315,31		8 931,16
		2 ЭМ								86,37
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч				0,20875			68,21
		4 М								1 223,01
		[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,35		0,04375	35,71	0,58	20,71
		[04.3.01.07-0025]	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,275	3 392,36	1,31	4 443,99
			Итого прямые затраты							10 308,75
2.1	2.1	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,4225	0		0
			ФОТ							8 999,37



Заказчик
Материальной ответственности
Юр. лицо
[М.П.]
Директор
Директор

ОАУСО «Новгородский ЦСА
ООО "Новопожсервис"



Сирук В.Ф.
[расшифровка подписи]
Сысоева В.И.
[расшифровка подписи]

	Компенсация НДС по УСН (без НДС и СП)	((310 173,89+0+3 042,79)*20%) = 62 643,34	20%	62 643,34
	ВСЕГО по акту			878 318,73
	в том числе			
	Всего прямые затраты			526 241,04
	в том числе			
	оплата труда (ОТ)			208 473,94
	эксплуатация машин и механизмов			3 042,79
	оплата труда машинистов (ОТм)			2 771,46
	материальные ресурсы перевозка			310 173,89
	Всего ФОТ (справочно)			1 778,96
	Всего накладные расходы			211 245,4
	Всего сметная прибыль			193 812,39
	Всего оборудование			95 621,96
	Всего прочие затраты			0
	Справочно			0
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			994,5
	оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
	затраты труда рабочих			664,0740297
	затраты труда машинистов			8,4187837
	Коэффициент приведения к цене контракта	(878 318,73*0,924972418612) = 812 420,60	0,924972418 612	812 420,60
	Итого			812 420,60